

Информация по созданию мастерских
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»

На 03.08.2020

Федеральный бюджет – 37 950 000руб.
Законtrakтовано – 37 050 000 рублей (100%)
Освоено – 10 225 401,45 рублей (27,6%)

Краевые деньги – 4 120 000 руб.
Законtrakтовано – 4 120 000 руб. (100%)
Оплачено – 2 226 585,00 рублей (54,04%)

Собственные средства – 850 000руб
Законtrakтовано – 850 000 рублей (100%)
Оплачено – 0 рублей (%)

После окончания ремонтных работ аудитерий и коридорного пространства будет произведена 100% оплата.

Дата торжественного открытия мастерских – 30 сентября 2020 года

Не законtrakтованных средств из федерального бюджета нет.

Не законtrakтованных средств из краевого бюджета нет.

Сроки контрактации в соответствии с Дорожной картой:

- 1.Выполнение ремонтных работ – июль, 2020;
- 2.Монтаж, наладка оборудования/мебели в мастерских по компетенциям – июль-август, 2020.

Директор колледжа _____



Г.А. Горбунова