

**Информация по созданию мастерских**  
**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное**  
**учреждение**  
**«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»**

**На 31.08.2020**

**Федеральный бюджет – 37 050 000 руб.**  
Законтрактовано – 37 050 000 рублей (100%)  
Освоено – 33 596 801,45 рублей (90,68%)

**Краевые деньги – 4 120 000 руб.**  
Законтрактовано – 4 120 000 руб. (100%)  
Оплачено – 3 993 460,00 рублей (96,93%)

**Собственные средства – 850 000руб**  
Законтрактовано – 850 000 рублей (100%)  
Оплачено – 450 950,00 рублей (53,05%)  
После окончания ремонтных работ аудиторий и коридорного пространства будет произведена 100% оплата.

**Дата торжественного открытия мастерских – 01 октября 2020 года**

**Не законтрактованных средств из федерального бюджета нет.**  
**Не законтрактованных средств из краевого бюджета нет.**

Сроки контрактации в соответствии с Дорожной картой:

1. Выполнение ремонтных работ – июль-август 2020;
2. Монтаж, наладка оборудования/мебели в мастерских по компетенциям – август-сентябрь 2020.

Директор колледжа \_\_\_\_\_



Г.А. Горбунова